"Согласовано"
Зам. генерального директора
по производству АО "ФПЛК"
_____ М.Б.Сорокин
"___"_____201 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АО "ФПЛК"
_____ С.Н.Манеров
"___"_____201 г.

ПЛАН
текущего ремонта по водоснабжению и водоотведению на 2019 год

городское поселение Можайск						
№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во, объем	Способ проведения работ	Срок исполнения	Стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Водоснабжение					
I	**г. Можайск, водопроводные сети, перекладка отдельных участков водопроводных сетей с заменой запорной арматуры и ремонтом колодцев:**					
-	Ремонт водопроводных колодцев (оголовки, плиты перекрытия, люки), частичная замена кирпичной кладки, жезобетонных колец расположенных на водоповодных сетях	шт.	20	с/с	май- август	200,00
2.	**г. Можайск, ремонт павильонов и насосных станций ВЗУ :**					
-	*Ремонт павильона ул. Юбилейная*			с/с	июль	
	кровля	м2	25			63,00
	отмостка	м2	20			28,39
	пол	м2	25			67,95
	Ремонт наружной поверхности стен, внутренней поверхности стен:	м2	50			377,80
	оконный блок	шт.	1			3,61
	дверной блок	шт.	1			6,91
	установка ограждения	м.п.	150			395,69
	ремонт эл. проводки	м	10			6,76
	Замена электрооборудования ВЗУ ул. Юбилейная			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А -1шт 25А-3шт			2.00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м,)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Кожухово скв №8, №9			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3шт 25А-3шт			3,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
-	*Замена электрооборудования ВЗУ скв. №2 ул. Мира*			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3шт 25А-3шт			3,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	счетчик	шт	1			3,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
-	*Замена электрооборудования ВЗУ скв. №1 ул. Мира*			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3шт 25А-3шт			3,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	счетчик	шт	1			3,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА DR-30-24-24v	шт	1			2,00

	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
-	*Замена электрооборудования станция 3-го подъема ул. Мира 6-8*			с/с	июль	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-2шт 32А-2шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/32А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 25-32	шт	2			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
-	*Замена электрооборудования станция 3-го подъема ул. Дм. Пожарского, д. 13/4*			с/с	июль	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-2шт 32А-2шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/32А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 25-32	шт	2			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
-	*Ремонт ВЗУ п. МИЗ (нижний)*			с/с	август	
	кровля	м2	40			80,00
	отмостка	м2	13			18,50
	Ремонт наружной поверхности стен, внутренней поверхности стен:	м2	65			491,00
	оконный блок	шт.	2			2,00
	дверной блок	шт.	1			6,91
-	*Замена электрооборудования ВЗУ п. МИЗ (верхний) скв. №1 и №2*			с/с	июль	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3- 25А-3			3,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	2			2,00
	светильник НПБ	шт	4			0,60
	выключатели , розетки	шт	2/2.			0,20
	щит-бокс	шт	2/2.			1,00
	Приборы КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	2			2,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ ул Восточная:			с/с	август	
	провод ВВГ 3*4 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,50
	автоматАВВ-3х.ф.100А/25А	шт	100А-1шт 25А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ-0910/100А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ -100	шт	1			2,00
	счетчик	шт	1			3,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА АГВД 100.3	шт	1			2,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ: п. Колычево			с/с	август	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-4 -32А-3			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ: п. Гидроузел			с/с	август	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3 -25А-3			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
3	Благоустройство территории псле выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения			п/о	июнь-август	200,00
	Итого:					**2 078,01**

	Объекты с.п. Можайского района					
	Водопроводные сети, перекладка отдельных участков водопроводных сетей с заменой запорной арматуры и ремонтом колодцев:					
1	*с. Семеновское, сеть холодного водоснабжения*					
	Замена участков сетей Д=100мм с заменой запорной арматуры и устройством колодцев	м	650	с/с	июль	650,00
2	**Ремонт павильонов и насосных станций ВЗУ, оборудования, технологических трубопроводов и запорной арматуры :**					
	д. Ивакино					
-	Замена водоподъемных колонн на скв. ВЗУ №2 Д=89 мм, извлечение упущенного насоса из скважины	м	100	с/с	август	350,00
-	Ремонт павильона скв. №1:					
	кровля (шифер)	м2	32,5			48,75
	Ремонт наружной и внутренней поверхности стен	м2	30,7			40,00
	замена дверного блока	шт	1			10,00
-	*Замена электрооборудования ВЗУ№ 1, №2 д. Ивакино:*			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16а-3шт 25А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ-0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Преснецово			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-4 -32А-3			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ с. Сокольниково:			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3шт 25А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
-	Монтаж узла учета на скв. №1, скв. №2	шт	2			40,00
	Замена электрооборудования ВЗУ с. Тропарево:			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,50
	автоматАВВ-3х.ф.100А/25А	шт	100А-1шт 25А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ-0910/100А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ -100	шт	1			2,00
	счетчик	шт	1			3,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Приборы КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования ВЗУ Ц/у совхоза Синичино:			с/с	июнь	
	провод ВВГ 3*4 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,00
	автомат АВВ-3х.ф.100А/25А	шт	100А-1шт 25А-3шт			0,50
	пускатель КМЭ-0910/100А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ -100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ п. Цветковский:			с/с	июль	

	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт-32А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ-0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Дровнино:			с/с	*июль*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт-32А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования ВЗУ п. уч-хоза Александрово:				*июль*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-4шт 32А-3шт	с/с		1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Прибор КИПиА ВЛ-12М	шт	1			
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Горки:			с/с	*июль*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-4шт 32А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ п. Бородинское поле:			с/с	*июль*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования ВЗУ с. Семеновское:			с/с	*август*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	3			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Мокрое:			с/с	*август*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-6шт 32А-6шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	2			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	2			2,00
	светильник НПБ	шт	4			0,60
	выключатели , розетки	шт	4/4.			0,20
	Приборы КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00
	щит-бокс	шт	2			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Павлищево:			с/с	*август*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00

	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	Прибор КИПиА АГВД 100.3	шт	1			2,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ Клементьево:			с/с	*август*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50	
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-4шт 32А-3шт			2,00	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ п. Лесное:			с/с	*август*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00	
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			2,00	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Прибор КИПиА MBS-3200 0606	шт	1			2,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Холм:			с/с	*август*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00	
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			2,00	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	Прибор КИПиА MBS-3200 0606	шт	1			2,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ с. Борисово:			с/с	*сентябрь*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			2,00	
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			1,50	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	3			4,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Прибор КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Юрлово:			с/с	*сентябрь*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,00	
	автомат АВВ-3х.ф.63А/25А	шт	63А -1шт 25А-3шт			1,50	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Лыткино:			с/с	*сентябрь*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,00	
	автомат АВВ-3х.ф.63А/25А	шт	63А-1шт-25А-3шт			1,50	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Приборы КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00	
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Андреевское:			с/с	*сентябрь*		
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50	
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-3шт 25А-3шт			1,50	
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50	
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00	
	светильник НПБ	шт	2			0,60	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	

	Прибор КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Артемки:			с/с	*сентябрь*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,00
	автомат АВВ-3х.ф.100А/25А	шт	100А-1шт 25А-3шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/100А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 100	шт	1			2,00
	счетчик	шт	1			3,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ п. Уваровка ВЗУ №1, №2:			с/с	*сентябрь*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/25А	шт	16А-6шт -25А 6шт			1,50
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 63-100	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	4			0,60
	выключатели , розетки	шт	4/4.			0,20
	щит-бокс	шт	2			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ д. Новинки:			с/с	*сентябрь*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	15			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Прибор КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ Поречье:			с/с	*сентябрь*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	10			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.63А/25А	шт	63А-1шт 25А-3шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/32А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Прибор КИПиА ВЛ-12М	шт	1			2,00
	Замена электрооборудования ВЗУ п. Спутник:			с/с	*сентябрь*	
	провод ВВГ 3*2,5 (монтаж в гофре на клипсы)	м	20			1,50
	автомат АВВ-3х.ф.16А/32А	шт	16А-3шт 32А-3шт			2,00
	пускатель КМЭ 0910/63А	шт	1			1,50
	реле РТЛЗУ 32-63	шт	1			2,00
	светильник НПБ	шт	2			0,60
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Прибор КИПиА ДМ2005 УЗ	шт	1			2,00
3	Благоустройство территории псле выполнения аварийно-восстановительых работ на сетях водоснабжения			п/о	июнь-август	100,00
	Итого сельские поселения:					**1 548,75**
	Всего по водоснабжению					**3 626,76**
	ВОДООТВЕДЕНИЕ					
I	**г. Можайск, канализационные сети, перекладка отдельных участков сетей и ремонтом колодцев:**					
-	Замена участка сети самотечной канализации ул. Юбилейная от д.1 до ДК Д=200 мм. пос . Химик.	м	36	с/с	август	111,46
-	Замена участка сети самотечной канализации п. МИЗ Д=200 мм	м	60	с/с	июнь	185,76
-	Замена участка сети самотечной канализации п. Строитель Д=200 мм	м	36	с/с	июль	111,46
	Ремонт канализационнных колодцев (оголовки, плиты перекрытия, люки), частичная замена кирпичной кладки, жезобетонных колец расположенных на канализационных сетях	шт	30	с/с	июнь-август	300,00
1	**г. Можайск, ремонт зданий КНС и технологического оборудования, трубопроводов и запорной арматуры :**					
	Замена электрооборудования КНС ул. Амбулаторная			с/с	июнь	

	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования КНС п. Строитель, д.10			с/с	июнь	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования КНС п. Строитель, СПТУ-97			с/с	июнь	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования КНС ул. Дм. Пожарского			с/с	июль	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования КНС п. Дзержинский			с/с	июль	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	Кабель АВВГ 4*50	м	400			
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования КНС д. Красный Балтиец			с/с	июль	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20
	выключатели , розетки	шт	2			0,20
	щит-бокс	шт	1			1,00
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00
	Замена электрооборудования КНС №1, №2 п. Колычево			с/с	август	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-8шт-40А-8шт			4,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	2			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	2			2,00
	светильник АСД-ССП 456	шт	4			1,20
	выключатели , розетки	шт	2/4.			0,20
	щит-бокс	шт	2			1,00
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00
	Замена электрооборудования КНС п. Гидроузел			с/с	август	
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00

	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	Итого					**833,87**	
	Объекты с.п. Можайского района						
1.	**Канализационные сети, перекладка отдельных участков сетей с ремонтом колодцев:**						
	Спутник, сети водоотведения			с/с	июнь		
	Замена участка канализционой сети Д=375мм	м	60			140,00	
	Ремонт канализационных колодцев	шт	2			20,00	
	Ц/у совхоза Синичино, сети водоотведения			с/с	июль		
	Ремонт колодцев	шт	3			30,00	
	д. Бараново, сеть водоотведения			с/с	август		
-	Ремонт канализационных колодцев	шт	3			30,00	
2.	**Ремонт КНС, оборудования, технологических трубопроводов и**						
	п. Бородинское поле, КНС						
	Замена насосного оборудования для перекачки канализационнных стоков в приемном колодце WILO FA 08.66W 15 Квт	шт	1	с/с	июль	354,00	
	с. Семеновское, КНС №1						
	Текущий ремонт приемной камеры здания КНС (косметический ремонт кровли, ремонт наружной и внутренней поверхности стен, замена оконных и дверных блоков, восстановление отмостки, герметизация фундамента)	шт	1	с/с	июль	300,00	
	с. Семеновское, КНС №2						
	Текущий ремонт приемной камеры здания КНС (косметический ремонт кровли, ремонт наружной и внутренней поверхности стен, замена оконных и дверных блоков, восстановление отмостки, герметизация фундамента)	шт	1	с/с	август	300,00	
	Замена технологического оборудования (демонтаж, замена, установка насосного оборудования, обвязка с заменой технологических трубопроводов и запорной арматуры)	шт	2	с/с	август	350,00	
	Замена электрооборудования КНС п. Уваровка			с/с	июнь		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	Замена электрооборудования КНС с. Сокольниково			с/с	июнь		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Замена электрооборудования КНС №1, №2 с. Тропарево			с/с	июнь		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-8шт 40А-8шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	2			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	2			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	4			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2/4.			0,20	
	щит-бокс	шт	2			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Замена электрооборудования КНС п. Спутник			с/с	июль		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	ц/у Бородинское поле Замена электрооборудования КНС №1, №2			с/с	июль		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-8шт 40А-8шт			2,00	

	пускатель КМИ-1181/80	шт	2			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	2			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	4			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2/4.			0,20	
	щит-бокс	шт	2			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Замена электрооборудования КНС п. уч-хоза Александрово			с/с	август		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (уголок 40*40-2м)	м	2			2,00	
	Замена электрооборудования КНС ц/у Клементьево			с/с	август		
	провод ПВС 3*6 (монтаж в гофре на клипсы)	м	25			5,00	
	автомат АВВ-3х.ф. 32/40	шт	32А-4шт 40А-4шт			2,00	
	пускатель КМИ-1181/80	шт	1			1,50	
	реле РТИ-1322 80-100	шт	1			2,00	
	светильник АСД-ССП 456	шт	2			1,20	
	выключатели , розетки	шт	2			0,20	
	щит-бокс	шт	1			1,00	
	Заземление (пруток Д8-6м)	м	6			3,00	
	Итого					**1 632,30**	
	Всего по водоотведению					**2 466,17**	

Начальник ПТО В.А.Попов

Главный инженер по объектам г.п. Можайск М.В.Старцов

Главный инженер по объектам сельских поселений М.И. Малых

Главный энергетик В.А. Пащенко